

Bil	Perkara	Permohonan Bajet (RM)	Bajet Sebenar (RM)	Nilai Sebenar (8% cukai)	Bayaran Terkumpulan Terkini (Dec 2024)	Retention 5%	Baki daripada bajet sebenar (RM)	Baki daripada permohonan bajet (RM)	Remarks
1	Melantik Perunding	200,000.00	159,750.48	131,944.73	124,211.47	5,303.23	30,235.78	68,055.27	Lantikan Perunding Timur (S) Sdn Bhd (terdapat kenaikan cukai sebanyak 8% bermula April 2024). Bayaran akhir retention 5% akan dibuat dalam bulan Oktober 2025
2	Membaikpulihan struktur tanah dengan saliran air bawah tanah	1,500,000.00	1,500,000.00	1,399,214.60	1,234,374.50	69,960.73	94,879.37	195,664.77	Tawaran Tender telah selesai pada Nov 2023. Kelulusan Lembaga Perolehan telah diperolehi pada 10 Jan 2024, untuk lantikan SBMJ ENGINEERING SDN BHD. Bayaran akhir wang jaminan 5% (RM69,960.73) akan dibayar pada bulan Oktober 2025.
3	Membaiki bangunan dalaman (Pendawaian)	230,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		10,100.00	10,100.00	Penyaluran kewangan pada JKR Sarawak. Kerja-kerja baikpulihan elektrik telah selesai dijalankan. Kerja-kerja penyelenggaraan telah selesai pada bulan Ogos 2024. Pengeluaran CPC oleh JKR juga telah dibuat
4	Membaiki Pakir Lantai (dewan)		30,000.00	19,990.00	19,900.00				Lantikan secara 3 sebutharga. Pembaikan lantai telah selesai.
	JUMLAH	1,930,000.00	1,889,750.48	1,751,149.33	1,578,485.97	75,263.96	135,215.15	273,820.04	

Baki daripada peruntukan asal slps tolak pembayaran kontraktor & perunding

Bayaran setakat Dec 2024

273,820.04

1,578,485.97

as at

13/9/2025